

ОТЧЕТ

О реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2024 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», по состоянию на 05.09.2025 г. в г. Черепаново Черепановского района Новосибирской области

1. Наименование Проекта: «Мы памяти верны...»
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование: город Черепаново
Населенный пункт: город Черепаново, Черепановского района, Новосибирской области.
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли:

№ п/п	Наименование	План	Факт
1.	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	4 081 170,00	3 614 834,55
2.	Финансовое обеспечение, всего:	4 081 170,00	3 614 834,55
2.1.	Средства субсидии	2 500 000,00	2 212 499,87
2.2.	Средства бюджета поселения	1 331 170,00	1 178 084,69
2.3.	Инициативные платежи, всего	250 000,00	221 249,99
2.3.1.	Денежные средства граждан	250 000,00	221 249,99
2.3.2.	Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00
3.	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:	3 000,00	3 000,00
3.1.	Вклад жителей поселения	3 000,00	3 000,00
3.2.	Вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: не принимали участие.
5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.1. Жители поселения: на территории кладбища проведен субботник, в котором приняло участие 15 человек.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица: нет.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в проект, завершен полностью, частично: завершен полностью.

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано: -//-

7. Дата начала осуществления Проекта: 12.05.2025 г., ввода объекта в эксплуатацию 29.08.2025 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов)

Низкое качество технической документации	-
Трудности с отбором и заключением контракта подрядчиком	-
Недобросовестный подрядчик	-
Недостаточно времени для качественного выполнения работ	-
Неблагоприятные погодные условия	-
Несвоевременная поставка закупленного оборудования	✓
Прочее (описать)	-

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава города Черепаново
Черепановского района
Новосибирской области



Е.А. Гребенщиков

Руководитель инициативной группы

Т.И. Чаплина

05.09.2025 г.